

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 22.12.2020 №3 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«21» января 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 10.01.2022 по 21.01.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

В соответствии с разделом 5 приложения к Соглашению запланированы три мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов Соглашения в 2022 году и одно мероприятие в 2029 году.

На 2021 год мероприятий не запланировано, эксплуатация объектов, переданных по Соглашению, а также предоставление услуг потребителям осуществляется в полном объеме.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула




Д.В.Гольцер

Начальник ОРМ
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.



С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко