

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»<sup>1</sup>

г. Барнаул

«22» января 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая  
Василия компания» АО «СГК-Алтай»  
Владимировича

Дата проведения проверки: с 09.01.2025 по 22.01.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

<sup>1</sup> Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

1.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д114, протяжённостью 112 п.м., ул. Воровского, 108 а, от ТК-1 до Воровского, 108а (реестровый номер 13805, строка 29 в разделе №5 приложения к Соглашению)</p>	<p>май-сентябрь 2024 г.</p>	<p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>Ранее в ходе осмотра установить факт выполнения работ по реконструкции теплосети не представилось возможным по причине выполнения обратной засыпки грунта и восстановления асфальтового покрытия.</p> <p>В соответствии с контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.</p> <p>По информации администрации Октябрьского района города Барнаула разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 22.07.2024 №89, выданное АО «СГК-Алтай» филиал «Барнаульская теплосетевая компания», закрыто, что свидетельствует о полном восстановлении благоустройства.</p> <p>Работы по реконструкции участка тепловой сети завершены.</p>
2.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д133, 2Д89, Д108, Д76, протяжённостью 375 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 53а (тс), от 50 лет СССР, 33 до ж/д 50 лет СССР, 31 (реестровый номер 9670, строка 30 в разделе №5 приложения к Соглашению)</p>	<p>май-сентябрь 2024 г.</p>	<p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>Ранее в ходе осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены; выполнена обратная засыпка грунта и восстановлено асфальтовое покрытие проезда. Ведутся работы по восстановлению</p>

			<p>благоустройства газона.</p> <p>В соответствии с контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.</p> <p>В связи с установившимся снежным покровом провести обследование участка теплосети по адресу: ул.Георгиева, дом № 53а (тс), от 50 лет СССР, 33 до ж/д 50 лет СССР, 31 на предмет восстановления благоустройства не представляется возможным.</p>
3.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 246 п.м., от т. С до т. Д ул. Телефонная, 48а (реестровый номер 9914, строка 32 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май-сентябрь 2024 г.	<p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>Ранее в ходе осмотра установить факт выполнения работ по реконструкции теплосети не представилось возможным по причине выполнения обратной засыпки грунта и восстановления асфальтового покрытия.</p> <p>В соответствии с контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.</p> <p>По информации администрации Железнодорожного района города Барнаула разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 05.07.2024 №98, выданное АО «СГК-Алтай» филиал «Барнаульская теплосетевая компания», закрыто, что свидетельствует о полном восстановлении</p>

			<p>благоустройств.</p> <p>Работы по реконструкции участка тепловой сети завершены</p>
4.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром 3Д159, Д108, протяжённостью 218 п.м., Барнаул, Улица Суворова, дом № 11тс, от ТК-18 до ТК-21 (реестровый номер 9905, строка 33 в приложении №5 к Соглашению)</p>	<p>май-сентябрь 2024 г.</p>	<p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>Ранее установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены.</p>
5.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 603 п.м., от ТК2П до ЦТП №124 ул. Попова, 190 (реестровый номер 9822, строка 56 в приложении №5 к Соглашению)</p>	<p>май-сентябрь 2024 г.</p>	<p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>Ранее в ходе осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены; выполнена обратная засыпка грунта и восстановлено асфальтовое покрытие; однако благоустройство в полном объеме не восстановлено.</p> <p>В соответствии с контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.</p> <p>По информации администрации Индустриального района города Барнаула разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 03.06.2024 №0110-и выданное АО «СГК-Алтай» филиал «Барнаульская теплосетевая компания», закрыто, что свидетельствует о полном восстановлении благоустройства.</p> <p>Работы по реконструкции участка тепловой сети завершены.</p>

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»  
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко