

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«12» апреля 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер
Дарьей
Васильевной – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко
Василия
Владимировича – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»

Дата проведения проверки: с 01.04.2024 по 12.04.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

1.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д114, протяжённостью 112 п.м., ул. Воровского, 108 а, от ТК-1 до Воровского, 108а (реестровый номер 13805, строка 29 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.04.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация не предоставлена. К выполнению работ не приступили.
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д133, 2Д89, Д108, Д76, протяжённостью 375 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 53а (тс), от 50 лет ССР, 33 до ж/д 50 лет СССР, 31 (реестровый номер 9670, строка 30 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.04.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация не предоставлена. К выполнению работ не приступили.
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 246 п.м., от т. С до т. Д ул. Телефонная, 48а (реестровый номер 9914, строка 32 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.04.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация не предоставлена. К выполнению работ не приступили.
4.	Реконструкция участка теплосети диаметром 3Д159, Д108, протяжённостью 218 п.м., Барнаул, Улица Суворова, дом № 11тс, от ТК-18 до ТК-21 (реестровый номер 9905, строка 33 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.04.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация не предоставлена. К выполнению работ не приступили.
5.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 603 п.м., от ТК2П до ЦТП №124 ул. Попова, 190 (реестровый номер 9822, строка 56 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.04.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация не предоставлена. К выполнению работ не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

В соответствии с п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2022 к Соглашению в целях заключения Концедентом муниципального контракта на

осуществление строительного контроля, предусмотренного п.9.4.3. Соглашения, Концессионер предоставляет Концеденту разделы проектной документации в объеме следующих пунктов Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 для осуществления строительного контроля реконструкции линейных объектов капитального строительства – тепловых сетей (пп. б) п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2022 к Соглашению). Срок предоставления – не менее чем за 2 месяца до начала создания и (или) реконструкции части Объекта Соглашения.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения п.п.1-5 в соответствии с Отчетом по программе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» от 31.01.2024 со стороны АО «СГК-Алтай» допущено нарушение п. 9.5.3. Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула




Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко

Начальник ОРИП Ф-ла «БТСК»  Камчатко И.О.