

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула от 30.12.2022 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» октября 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер
Дарьей
Васильевной

– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 01.10.2024 по 14.10.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий согласно Соглашению	Состояние выполнения
1. Мероприятия Концессионера:			
1.1.	Реконструкция водопроводной сети с увеличением пропускной способности в с.Гоньба, Гоньбинский тракт, сооруж. №3н/1, №3н/2, №3н/3 до пересечения улиц Советская и Октября	2024-2025 гг.	По состоянию на 14.10.2024: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации (протокол о

			<p>результатах процедуры закупки по извещению №32312206379);</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация разработана; - проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ (протокол заседания Тендерного комитета №100-2023).
1.2.	Реконструкция участка сети по ул.Мира в с.Гоньба	2024-2025 гг.	По состоянию на 14.10.2024 для проведения торгово-закупочных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ готовится соответствующая документация.
1.3.	Реконструкция канализационной насосной станции в пос.Научный городок, ул.Научный городок, 46а	2024-2029 гг.	По состоянию на 14.10.2024: <ul style="list-style-type: none"> - проектные работы завершены; - проводится торгово-закупочная процедура на строительно-монтажные работы
2. Мероприятия, реализуемые за счет Концедента			
2.1.	Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Березовка, ул.Центральная, 6	2024-2027 гг.	По состоянию на 14.10.2024: <ul style="list-style-type: none"> - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту
2.2.	Проектирование и строительство напорного коллектора от КНС пос.Научный городок до очистных сооружений канализации №2 по адресу: г.Барнаул, пр-кт Комсомольский, 78	2023-2026 гг.	По состоянию на 14.10.2024: <ul style="list-style-type: none"> - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту (протокол заседания Тендерного комитета №78-2023)

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин