

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«22» января 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым – главным специалистом отдела инженерной
Вячеславом инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Юрьевичем города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 11.01.2021 по 22.01.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2020-2021 гг. АО «Барнаульская генерация»
1.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Пушкина, 55а	май – декабрь - проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили
2.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Чкалова, 194	май – декабрь - проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили
3.	Перевод котельной по ул. Коммунаров, 57 на	май – октябрь

	природный газ	<ul style="list-style-type: none"> - проектно-сметная документация не предъявлена - строительно – монтажные работы выполнены, оборудование установлено, ожидается переключение котельной
4.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Гоголя, 22а (переключение на контур котельной по ул. Чехова, 24)	<p>май – декабрь</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектно-сметная документация предъявлена - ведутся строительно-монтажные работы
5.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Никитина, 22 (переключение на контур ТЭЦ)	<p>май – декабрь</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектно-сметная документация предъявлена - к работам не приступили

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Условиями Соглашения определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. АО «Барнаульская генерация» от 14.04.2020, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено существенное нарушение условий Соглашения, что препятствует своевременному исполнению Комитетом своих контрольных функций и иных обязанностей.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко

с.б. В.Н. Трофимов