

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«22» января 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Медведевой Алиной Андреевной	– ведущим специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
------------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко Ивана Олеговича	– ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--------------------------------	--

Дата проведения проверки: с 11.01.2021 по 22.01.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

- Реконструкция АСУТП котельной Гоголя, 57
- Реконструкция АСУТП котельной Чехова, 24
- Реконструкция АСУТП котельной по ул. Водников, 12а (пос. Затон)
- Реконструкция АСУТП котельной по ул. Школьная, 65 (с. Лебяжье)
- Реконструкция АСУТП котельной по ул. Школьная, 18 (пос. Новомихайловка)
- Реконструкция АСУТП котельной по ул. Отечественная, 22

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта Соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

По состоянию на 20.01.2021:

- проектно-сметная документация предъявлена;
- работы на данных объектах завершены.


Ведущий специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



А.А.Медведева

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко

