

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула от 30.12.2022 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«13» октября 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 02.10.2023 по 13.10.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1.	Строительство водопроводной сети от артезианского скважина, Гоньбинский тракт, сооружения №3н/1, 3н/2, 3н/3 до разводящей сети пос. Землянуха	По состоянию на 13.10.2023: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации; - заключен договор на разработку проектно-сметной документации; - выполняются работы по проектированию

2.	Реконструкция участка сети по пер.Советский (с.Гоньба)	По состоянию на 13.10.2023: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации; - заключен договор на разработку проектно-сметной документации; - выполняются работы по проектированию
3.	Реконструкция участка сети ВК9-ВК13/1 (пос.Научный городок)	По состоянию на 13.10.2023: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации; - заключен договор на разработку проектно-сметной документации; - выполняются работы по проектированию

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин