

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«12» апреля 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 01.04.2024 по 12.04.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

| № п.п. | Наименование работ | Сроки реализации мероприятий согласно Соглашению | Состояние выполнения |
|--------|--|--|--|
| 1. | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4 | 2020-2025 гг. | По состоянию на 12.04.2024: - проектно-сметная документация не предъявлена; - выполнен капитальный ремонт водонапорной башни. Акты |

| | | | |
|----|---|---------------|--|
| | | | выполненных работ по форме КС-2 Комитетом согласованы. |
| 2. | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а | 2020-2023 гг. | По состоянию на 12.04.2024: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили. |
| 3. | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26 | 2021-2023 гг. | По состоянию на 12.04.2024: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили. |
| 4. | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центальный, ул.Промышленная, 14а | 2021-2026 гг. | По состоянию на 12.04.2024: - техническое задание на проектирование согласовано; - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили. |
| 5. | проектирование и реконструкция сетей водоотведения в п.Центральном, ул.Тополиная, 1а | 2023-2025 гг. | По состоянию на 12.04.2024: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили. |

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин