

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер	– главным специалистом	отдела инженерной
Дарьей	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации	
Васильевной	города Барнаула	

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко	– ведущего инженера	филиала АО «Барнаульская
Василия	генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»	
Владимировича		

Дата проведения проверки: с **03.07.2023 по 14.07.2023.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

-«Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ)» (строка 23 в разделе №5 приложения к Соглашению).

Мероприятие по строительству и реконструкции данного объекта соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022:

май-ноябрь 2022 г.

По состоянию на 05.07.2023 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.

В ходе визуального осмотра установлено, что работы по строительству тепловых сетей до котельной для переключения на контур ТЭЦ завершены, а также выполнено строительство центрального теплового пункта по ул.Нахимова,6. Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ завершены. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 30.08.2022 №0204-ж закрыто 31.05.2023.

Акты выполненных работ по форме КС-2 и акты законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлены.

В соответствии с п.5.12. Соглашения Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объемах, формах и сроках, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации мероприятия «Строительство тепловых сетей до котельной по ул.Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ)» - 2022 год.

В связи с этим и учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущены нарушения условий Соглашения. ✕

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

✕ Программа подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. не является приложением к Концессионному соглашению.