

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

пр. Калинина, 116
г. Барнаул, 656037
Телефон: +7 (3852) 28-29-10
Факс +7 (3852) 35-77-10
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
<https://barناول.rosvodokanal.ru/>
ИНН 2221064060 / КПП 222401001



РОСВОДОКАНАЛ
Барнаул

26.01.2022 № У.БВК-26012022-010
на № 100/НС/уч-157 от 21.01.2022

Председателю комитета по
энергоресурсам и газификации
города Барнаула

А.А. Бавыкину

Уважаемый Александр Андреевич!

По итогам проведенной проверки соблюдения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» условий Концессионного соглашения от 27.03.2020 за период с 10.01.2021 по 21.01.2022, направляем Вам подписанный акт о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения на 2 листах в 1 экз.

Директор по капитальному строительству

А.И. Дудкин

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«21» января 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 10.01.2022 по 21.01.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4	По состоянию на 17.01.2022: - проектно-сметная документация не предъявлена - выполнен капитальный ремонт водонапорной башни
2	проектирование и реконструкция артезианского водозабора	По состоянию на 17.01.2022: - проектно-сметная документация

	в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а	не предъявлена; - к работам не приступили
3	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26	По состоянию на 17.01.2022: - проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили
4	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центальный, ул.Промышленная, 14а	По состоянию на 17.01.2022: - проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили
5	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центральный, пр-д Пятигорский, 1	По состоянию на 17.01.2022: - проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - проведение торгово-закупочных процедур
6	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Черницк, ул.Школьная, 18а	По состоянию на 17.01.2022: - проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - торгово-закупочные процедуры проведены, заключение договора

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И.Дудкин