

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула от 30.12.2022 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» октября 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры
Дарьей комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
Васильевной

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 01.10.2024 по 14.10.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1.	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	По состоянию на 14.10.2024 продолжаются работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения.
2.	Проектирование и строительство водопровода по ул.Тракторная от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул.Попова	По состоянию на 14.10.2024 работы по проектированию и строительству водопровода завершены, ведется оформление документов БТИ. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
3.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2	По состоянию на 14.10.2024 работы по модернизации блока входных устройств завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
4.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1	По состоянию на 14.10.2024 работы по проектированию завершены. Ведутся строительно-монтажные работы.
5.	Арт. водозабор пос.Авиатор, ул.Московская, 9 (установка станции обезжелезивания и демангации)	По состоянию на 14.10.2024 работы по проектированию станции обезжелезивания и демангации завершены.
6.	Арт. водозабор пос.Затон (ул.Матросская, 94г, ул.Лощманская, 9з, Лермонтова, 2е) (установка станции обезжелезивания и демангации)	По состоянию на 14.10.2024 ведутся работы по установке станции обезжелезивания и демангации.
7.	Арт. водозабор №8 ул.Планерная,1а (установка станции обезжелезивания и демангации)	По состоянию на 14.10.2024 работы по проектированию станции обезжелезивания и демангации завершены.
8.	Проектирование и реконструкция насосной станции 3-его подъёма (устройство инженерно-технической защиты объекта)	По состоянию на 14.10.2024 работы по проектированию и СМР завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
9.	Проектирование и реконструкция очистных сооружений речной воды: устройство инженерно-технической защиты объекта ВОС	По состоянию на 14.10.2024 ведутся СМР.
10.	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации для канализования подключаемых объектов капитального строительства	Работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения ведутся на постоянной основе.
11.	Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, ул.Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического	По состоянию на 14.10.2024 работы по реконструкции участка коллектора завершены
12.	Модернизация канализационного коллектора №15 (участок 4 от ул.Микронная, 139 до ул.А.Петрова, 69б)	По состоянию на 14.10.2024 работы по модернизации участка канализационного коллектора завершены. . Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
13.	Модернизация канализационного коллектора №15 (участок 3 от ул.Советской Армии, 60а до ул.Микронная, 139)	По состоянию на 14.10.2024 работы по модернизации канализационного коллектора завершены. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
14.	Проектирование и модернизация КОС-2 (Аэротенки)	По состоянию на 14.10.2024 ведутся проектно-изыскательские работы.
15.	Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС)	По состоянию на 14.10.2024 СМР по установке АСУ ТП завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
16.	Проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь	По состоянию на 14.10.2024: проектно-сметная документация Концессионером предоставлена Комитету и Комитетом согласована. Ведутся работы по реконструкции выпуска. При этом допущено нарушение срока реализации мероприятия, установленного условиями Соглашения.
17.	Проектирование и строительство систем очистки вентвыбросов на КНС	По состоянию на 14.10.2024 завершены проектные работы. Ведутся строительно-монтажные работы.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин