

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела  
Василия реализации инвестиционных проектов филиала  
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая  
компания»

Дата проведения проверки: с 01.04.2022 по 14.04.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------



1.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду400 от ТК-44/15/1 до ТК-44/15/2 (реестровый номер - 37962, строка - 107 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 13.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована. Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены; при этом акты выполненных работ не предъявлены
2.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300 от ТК-44/15/2 до ТК-241/1 (реестровый номер - 37962, строка - 108 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 13.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены, благоустройство восстановлено, при этом акты выполненных работ в Комитет не предоставлены..

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения. ✕

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В.Горбатенко

\* Программа ОЗП не является приложением и Соглашением. Указанные сроки в ОЗП носят справочный характер. Все мероприятия выполнены надлежащим образом в установленный срок

см. на обороте

Цех Ц-3/22-23253/22-0-0 от 11.03.22 в адрес кооператива  
направлена информация о направлении документов  
в срок до 01.05.22.

Начальник ОРИП  
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.

