

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--	---

Дата проведения проверки: с 01.04.2022 по 14.04.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

- реконструкция строительной части зданий ЦТП №535 по адресу ул.Шукшина, 17а (реестровый номер – 1705, строка – 155 в приложении №5 к Соглашению)

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или)

созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021:

- май – октябрь 2021 г.

По состоянию на 06.04.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.

В ходе визуального осмотра установлено, что ранее выполнен демонтаж кровельного покрытия, замена кирпичной кладки стен, устройство монолитного пояса.

Работы по реконструкции строительной части здания продолжаются

Согласно приложению №5 к Соглашению срок реализации мероприятия «реконструкция строительной части зданий ЦТП №535 по адресу ул.Шукшина, 17а» - 2022-2026 гг.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В.Горбатенко

НАЧАЛЬНИК ОРНИ
ФЛ АО «БГ» - «БІСК»
ГЛУШИЧ И.С.