

## АКТ

**о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»**

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--	---

Дата проведения проверки: с **01.04.2022 по 14.04.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	
-------	--------------------	--	--

1.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68 до тк-68/1 (реестровый номер - 9837, строка - 89 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 13.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены. Однако благоустройство восстановлено не в полном объеме.</p> <p>Акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.</p>
2.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/1 до тк-68/2 (реестровый номер - 9837, строка - 90 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 13.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены, при этом акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.</p>
3.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/2 до тк-68/3 (реестровый номер - 9837, строка - 91 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 13.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены, при этом акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.</p>
4.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от тк-68/3 до тк-68/4 (реестровый номер - 9837, строка - 92 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 13.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра</p>

			установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены, при этом акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.
--	--	--	--

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

В соответствии с п.5.12. Соглашения Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объёмах, формах и сроках, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации мероприятий «Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68 до тк-68/1» - 2017-2021 гг.

В связи с вышеизложенным, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения. \*

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством  
отдела реализации инвестиционных проектов  
филиала АО «Барнаульская генерация»  
- «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В.Горбатенко

\* Программа ОЗП не является приложением к Соглашению  
Указанной в ОЗП сроки имеют справочный характер.  
Иск. Ч.З/22-23253/22-О-О от 11.03.2022 в адрес  
концедента направлена информация о предоставлении  
документов в срок до 01.05.2022

НАЧАЛЬНИК ОРИП  
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.

