

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«03» июля 2019 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка, включающая осмотр объекта Соглашения.

Цель проверки – контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителями Комитета:

Фроловой	– начальником отдела инженерной инфраструктуры комитета
Валентиной	по энергоресурсам и газификации города Барнаула;
Николаевной	

Перфильевым	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры
Вячеславом	комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула;
Юрьевичем	

Дроновой	– ведущим специалистом отдела инженерной
Екатериной	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Сергеевской	города Барнаула,

в присутствии уполномоченного представителя Концессионера:

Глушича	– начальника ОРИП АО «Барнаульская теплосетевая
Иннокентия	компания».
Сергеевича	

Дата проведения проверки: **03.07.2019**. Время выезда: **14–25**.

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки выполнения работ на следующих объектах Соглашения:

1. Участок тепловой сети по ул.Гушина, 171, ЦТП №539, от ТК-1 до ТК-1а

Сметная и рабочая документация по данному объекту на согласование в комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула не поступала.

Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной программой подготовки с ОЗП 2019-2020 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 28.06.2019: 01.07.2019 – 15.08.2019 в металле, до 31.08.2019 восстановление благоустройства.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

В ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие результаты по состоянию на текущую дату:

– ведется шурфование грунта. Работы осуществляются бригадой в составе 8 человек.

Кроме того, мероприятия по реконструкции данного объекта отсутствуют в перечне Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5).

Начальник отдела инженерной
инфраструктуры комитета по
энергоресурсам и газификации
города Барнаула

В.Н.Фролова

Главный специалист отдела
инженерной инфраструктуры
комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

В.Ю.Перфильев

Ведущий специалист отдела
инженерной инфраструктуры
комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

Е.С.Дронова

Начальник ОРИП
АО «Барнаульская теплосетевая
компания»

И.С.Глушич