

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«03» июля 2019 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка, включающая осмотр объекта Соглашения.

Цель проверки – контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителями Комитета:

Фроловой – начальником отдела инженерной инфраструктуры комитета  
Валентиной по энергоресурсам и газификации города Барнаула;  
Николаевной

Перфильевым – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры  
Вячеславом комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула;  
Юрьевичем

Дроновой – ведущим специалистом отдела инженерной  
Екатериной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Сергеевной города Барнаула,

в присутствии уполномоченного представителя Концессионера:

Глушича – начальника ОРИП АО «Барнаульская теплосетевая  
Иннокентия компания».  
Сергеевича

Дата проведения проверки: **03.07.2019**. Время выезда: **14–45**.

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки выполнения работ на следующих объектах Соглашения:

**1. Участок тепловой сети по ул. Монтажников, 5 от ТК-7 до ТК-8**

Сметная и рабочая документация по данному объекту на согласование в комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула не поступала.

Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной программой подготовки с ОЗП 2019-2020 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 28.06.2019: 01.07.2019 – 15.07.2019 в металле, до 31.08.2019 восстановление благоустройства.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

В ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие результаты по состоянию на текущую дату:

– ведется работа по разработке грунта. Работы осуществляются бригадой в составе 5 человек и двух единиц техники.

Кроме того, мероприятия по реконструкции данного объекта отсутствуют в перечне Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5).

Начальник отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по  
энергоресурсам и газификации  
города Барнаула

В.Н.Фролова

Главный специалист отдела  
инженерной инфраструктуры  
комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

В.Ю.Перфильев

Ведущий специалист отдела  
инженерной инфраструктуры  
комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

Е.С.Дронова

Начальник ОРИП  
АО «Барнаульская теплосетевая  
компания»

И.С.Глушич