

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – ведущим специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных  
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -  
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2021 по 14.07.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
1.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Никитина, 22 (переключение на контур ТЭЦ)	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена

		18.12.2020, на момент проверки находится на доработке; - к этапу нового строительства не приступили
2.	Реконструкция оборудования котельной по ул. Советская, 1Б (пос. Гоньба)	- май - октябрь 2021 г.; - проектно-сметная документация предъявлена и согласована; - к работам не приступили

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).


Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко