

## АКТ

**о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»**

г. Барнаул

«14» октября 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--	---

Дата проведения проверки: **с 03.10.2022 по 14.10.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

- **строительство тепловых сетей до котельной по ул. Никитина, 22 (переключение на контур ТЭЦ).**

Мероприятие по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021:

май – октябрь 2021 г.

По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером Комитету предъявлена (дата предоставления 18.12.2020), на момент проверки Комитетом согласована.

Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по строительству тепловых сетей до котельной по ул. Никитина, 22 (переключение на контур ТЭЦ) завершены. Акт выполненных работ по форме КС-2, акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласованы и подписаны.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством  
отдела реализации инвестиционных проектов  
филиала АО «Барнаульская генерация» -  
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

НАЧАЛЬНИК ОРИП  
АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.

