

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская
Василия генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
Владимировича

Дата проведения проверки: с **03.04.2023 по 14.04.2023.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2023-2024 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Реконструкция участка теплосети диаметром,	май-сентябрь 2023 г.	По состоянию на 14.04.2023 в соответствии ч.б

	протяжённостью 680 п.м., от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 277 (реестровый номер 9822, строка 24 в разделе №5 приложения к Соглашению)		п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.02.2023. К выполнению работ не приступили.
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д159, 2Д108, 1Д159, 1Д108, 1Д89, протяжённостью 664 п.м., Барнаул, Проезд Кооперативный 5-й, дом №10в тс, от ЦТП142 до ж/д Малахова,85 (реестровый номер 38014, строка 26 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2023 г.	По состоянию на 14.04.2023 в соответствии ч.б п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.02.2023. К выполнению работ не приступили.
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 304 п.м., от т. Б до ТК19/2 ул.Телефонная, 48а (реестровый номер 9914, строка 27 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2023 г.	По состоянию на 14.04.2023 в соответствии ч.б п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.02.2023. К выполнению работ не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала АО «Барнаульская генерация» -
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

