

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«20» января 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская  
Василия генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»  
Владимировича

Дата проведения проверки: с 09.01.2023 по 20.01.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП363 по адресу	май-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 18.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена



	пр-кт Строителей, 26а (реестровый номер 1752, строка 156 в разделе №5 приложения к Соглашению)		Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции строительной части здания ЦТП завершены: выполнены работы по возведению стен, монтажу кровли, устройству водосточной системы, устройству вентиляции и отмостки.
2.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №342 по адресу ул.Шевченко, 84 (реестровый номер 1722, строка 157 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что реконструкция строительной части здания ЦТП завершена: выполнено устройство наплавляемой кровли, вентиляции и водосточной системы.
3.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №378 по адресу ул.Колёсная, 14 (реестровый номер 1768, строка 158 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции строительной части зданий ЦТП завершены: выполнено устройство кровли, отмостки, вентиляции, замена окон.
4.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №3078 по адресу ул.Парижской Коммуны, 50а (реестровый номер 00078000156Е/213581, строка 159 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 18.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что

			работы по реконструкции строительной части здания ЦТП завершены: выполнены работы по усилению конструкций в подвальном помещении, монтажу кровли, устройству водосточной системы и системы снегозадержания, устройству вентиляции.
5.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №3044 по адресу ул.Пионеров, 6-в (реестровый номер 1641, строка 160 в разделе №5 приложения к Соглашению)	июнь-октябрь 2022 г.	По состоянию на 18.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции строительной части здания ЦТП завершены: выполнены работы по монтажу ограждающих конструкций из сэндвич панелей, монтажу кровли, устройству отмостки.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала АО «Барнаульская генерация» -  
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

Начальник ОРИП  
ф.л. АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.

