

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с **01.07.2021 по 14.07.2021.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
----------	--------------------	--

1.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68 до тк-68/1	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
2.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/1 до тк-68/2	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
3.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от тк-68/2 до тк-68/3	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
4.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от тк-68/3 до тк-68/4	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
5.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра ТК-69 до ТК-69/2 с 2Ду300 на 2Ду400, L = 180 м	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
6.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-69/2 с 2Ду200 на 2Ду300, L = 230 м.	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
7.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33 до тк-33/1	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. На момент осмотра (12.07.2021) к работам не приступили
8.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная

	ТК-33/1 до тк-33/2	документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
9.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду350 на 2Ду500 от ТК-33/2 до тк-33/3	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
10.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/3 до тк-33/4	май – октябрь 2021 г. май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки находится на исправлении. К работам не приступили
11.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22 до ТК-22/1 с 2Ду200 на 2Ду250	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована. К работам не приступили
12.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/1 до ТК-22/2 с 2Ду200 на 2Ду250	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована. К работам не приступили
13.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2 до ТК-22/2а с 2Ду200 на 2Ду250	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована. К работам не приступили
14.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2а до ТК-22/3 с 2Ду200 на 2Ду250	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована. К работам не приступили
15.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300 от	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная

	ТК-44/15/2 до ТК-241/1	документация предъявлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована. К работам не приступили
--	------------------------	---

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Условиями Соглашения определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Ведущий специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко