

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с **01.07.2021 по 14.07.2021.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
----------	--------------------	--

1.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-УТ-70/4 до ТК-251/1	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена и согласована. К работам не приступили
2.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-251/1 до ТК-243/14	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена и согласована. К работам не приступили
3.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-243/14 до ТК-243/1	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена и согласована. К работам не приступили

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко