

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер  
Дарьей  
Васильевной – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко  
Ивана  
Олеговича – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2021 по 14.07.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
----------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	Реконструкция участка теплосети диаметром 3Ду108, 1Ду76, протяжённостью 126 п.м., Барнаул, Улица Малахова, дом № 118в(тс), от ТК-4 до ТК-5	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду159, 1Ду108, протяжённостью 520 п.м., Барнаул, улица Малахова, дом № 109тс, от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 78а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду89, протяжённостью 38 п.м., Барнаул, Улица Брестская, дом № 4 (тс), от ТК-49Б/3 до ж/д Брестская,4	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).


Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко