

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – ведущим специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с **01.07.2021 по 14.07.2021.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
----------	--------------------	--

1.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №546 по адресу ул. Юрина, 182з	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 15.03.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
2.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №556 по адресу ул. Малахова, 61а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
3.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №157 по адресу ул. Советской Армии, 121б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена, 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
4.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №147 по адресу ул. Малахова, 91	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 15.03.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
5.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №216 по адресу ул.Чкалова, 87	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
6.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №526 по адресу ул.Шукшина, 7	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
7.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №130 по адресу ул.Новосибирская, 14а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 02.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
8.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №113 по адресу ул.Георгиева, 44а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
9.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №533 по адресу ул.Г.Исакова, 158а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
10.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №460 по адресу ул.Тимуровская, 3	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на

		момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
11.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №539 по адресу ул. Юрина, 206в	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 15.03.2022г, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
12.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №529 по адресу ул.Попова, 20а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
13.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №517 по адресу ул. А.Петрова, 140а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 15.03.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
14.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №112 по адресу Павловский тракт, 76б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
15.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №126 по адресу Павловский тракт, 263а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
16.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №379 по адресу ул. Привокзальная, 75	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
17.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №312 по адресу ул. Полярная, 30б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
18.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №3036 по адресу ул. Привокзальная, 9	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 28.04.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
19.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №136 по адресу ул.Энтузиастов, 19а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена 15.03.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
20.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП	май – октябрь 2021 г.

	№129 по адресу ул.Новосибирская, 16	- проектно-сметная документация предоставлена 15.03.2021, на момент проверки согласована. К выполнению работ не приступили
--	-------------------------------------	--

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Условиями Соглашения определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.


Ведущий специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко