

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула от 30.12.2022 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«12» апреля 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству  
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»  
Ивановича

Дата проведения проверки: с 01.04.2024 по 12.04.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий согласно Соглашению	Состояние выполнения
1.	Строительство водопроводной сети от артезианского скважина с.Гоньба, Гоньбинский тракт, сооружения №3н/1, 3н/2, 3н/3 до разводящей сети пос. Землянуха	2023-2024 гг.	По состоянию на 12.04.2024: - Выполнены работы по проектированию; - проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение

			строительно-монтажных работ.
2.	Реконструкция участка сети по пер.Советский (с.Гоньба)	2023 г.	<p>По состоянию на 04.04.2024:</p> <p>- строительно-монтажные работы заершены. При этом разрешение (ордер) администрации Ленинского района г.Барнаула от 15.12.2023 №173-Л на проведение земляных работ, выданное подрядной организации, не закрыто, что свидетельствует о не завершении работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ.</p> <p>Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.</p>
3.	Реконструкция участка сети ВК9-ВК13/1 (пос.Научный городок)	2023 г.	<p>По состоянию на 04.04.2024:</p> <p>- строительно-монтажные работы заершены. При этом разрешение (ордер) администрации Ленинского района г.Барнаула от 22.12.2023 №178-Л на проведение земляных работ, выданное подрядной организации, не закрыто, что свидетельствует о не завершении работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ.</p> <p>Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.</p>

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству  
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин