

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«14» апреля 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

| | |
|--|--|
| Перфильевым Вячеславом Юрьевичем | – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
|--|--|

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

| | |
|--------------------------------|--|
| Немченко Ивана Олеговича | – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания». |
|--------------------------------|--|

Дата проведения проверки: **с 01.04.2020 по 14.04.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки устранения замечаний, выявленных по результатам плановой проверки, проведенной в период с 09.01.2020 по 22.01.2020 на следующих объектах Соглашения:

| № п/п | Наименование работ | Итоги плановой проверки, проведенной в период с 09.01.2020 по 22.01.2020, выявленные замечания |
|----------|---|--|
| 1. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-4М до ТК-8М | работы завершены, выявлены замечания по проектно-сметной документации, предъявленная документация возвращена на доработку, комиссионная приемка выполненных работ с участием специалистов Комитета не проводилась, акты о приемке выполненных работ сторонами не подписаны |

В перечне Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению) включено мероприятие по реконструкции участка теплосети диаметром 2Д325, протяжённостью 652 п.м., от ТК-4М до ТК-7М (Барнаул, улица Новосибирская, дом № 14а(тс)) без увеличения диаметра.

По состоянию на 14.04.2020:

- выявленные замечания по предъявленной проектно-сметной документации не устранены;
- специалисты Комитета к приемке выполненных работ не привлекались;
- акт о приемке выполненных работ сторонами не подписан.

Главный специалист отдела
инженерной инфраструктуры
комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных
проектов АО «Барнаульская
теплосетевая компания»



И.О.Немченко

Начальник ОРП
АО «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.



*Особое внимание: осмотр выполняемых
работ со стороны Комитета проводится.
Защитный лист.*