

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«12» июля 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая
Василия компания» АО «СГК-Алтай»
Владимировича

Дата проведения проверки: с 01.07.2024 по 12.07.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

1.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д114, протяжённостью 112 п.м., ул. Воровского, 108 а, от ТК-1 до Воровского, 108а (реестровый номер 13805, строка 29 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024. К выполнению работ не приступили.
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д133, 2Д89, Д108, Д76, протяжённостью 375 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 53а (тс), от 50 лет СССР, 33 до ж/д 50 лет СССР, 31 (реестровый номер 9670, строка 30 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024. В ходе осмотра 03.07.2024 установлено, что выполнены работы по разработке грунта, демонтажу трубопровода. Работы по реконструкции участка теплосети продолжаются.
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 246 п.м., от т. С до т. Д ул. Телефонная, 48а (реестровый номер 9914, строка 32 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024. К выполнению работ не приступили.
4.	Реконструкция участка теплосети диаметром 3Д159, Д108, протяжённостью 218 п.м., Барнаул, Улица Суворова, дом № 11тс, от ТК-18 до ТК-21 (реестровый номер 9905, строка 33 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024. В ходе осмотра 03.07.2024 установлено, что выполнены работы по разработке грунта, демонтажу трубопровода, монтажу нижних лотков. Работы по реконструкции участка теплосети продолжаются.
5.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 603 п.м., от ТК2П до ЦТП №124 ул. Попова, 190 (реестровый номер 9822, строка 56 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024. В ходе осмотра 03.07.2024 установлено, что выполнен монтаж временного

			трубопровода, ведутся работы по разработке грунта, демонтажу трубопровода. Работы по реконструкции участка теплосети продолжаются.
--	--	--	---

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
 филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
 АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко

Иван Николаевич А.С.