

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» октября 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Глебовой	– ведущим специалистом	отдела инженерной
Ириной	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации	
Владиславовной	города Барнаула	

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Питерцева	– начальника	отдела проектных	работ
Артема	ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».		
Дмитриевича			

Дата проведения проверки: с 01.10.2020 по 14.10.2020.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево по ул.Кленовая, 9г;
- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево по ул.Молодежная, 13а;
- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево по ул.Обская, 4;
- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а.

По состоянию на 14.10.2020 проектно-сметная документация по данным мероприятиям, запланированным к реализации в 2020 году в рамках исполнения обязательств по Соглашению, со стороны ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не предъявлена.

К работам не приступили.

Ведущий специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



И.В.Глебова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.А.Катаев