

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата проведения проверки: с **01.07.2022 по 14.07.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

- **реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 54 п.м., от ТК158/3 до ЦТП №143 пр-зд 2-ой Кооперативный, 10а (реестровый номер - 9639, строка - 6 в приложении №5 к Соглашению).**

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021:

май – октябрь 2021 г.

По состоянию на 06.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.

В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены, благоустройство после проведения земляных работ не восстановлено. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.

Учитывая сроки выполнения работ на объекте теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Согласно информации администрации Индустриального района города Барнаула для выполнения капитального ремонта тепловой от ТК158/3 до ЦТП №143 по пр-зду 2-ой Кооперативный, 10а АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ от 11.05.2021 №0066-ж. В связи с тем, что благоустройство на указанном объекте в установленный срок не завершены, АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» обратилось в администрацию Индустриального района города Барнаула с заявлением о продлении срока завершения работ, на основании которого срок выполнения работ продлен до 30.07.2022.

В соответствии с п.5.12. Соглашения Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объёмах, формах и сроках, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации мероприятия «Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 54 п.м., от ТК158/3 до ЦТП №143 пр-зд 2-ой Кооперативный, 10а» - 2017-2021 гг.

В связи с вышеизложенным, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В. Горбатенко