

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела
Василия реализации инвестиционных проектов филиала
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2022 по 14.07.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33 до тк-33/1 (реестровый номер - 38002, строка - 93 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 06.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
2.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/1 до тк-33/2 (реестровый номер - 38002, строка - 94 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 06.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
3.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду350 на 2Ду500 от ТК-33/2 до тк-33/3 (реестровый номер - 38002, строка - 95 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 06.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме (дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
4.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/3 до тк-	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 06.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в полном объеме</p>

	33/4 (реестровый номер - 38002, строка - 96 в приложении №5 к Соглашению)		(дата предоставления - 02.03.2021), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети с увеличением диаметра завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.
--	--	--	--

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко