

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--	--

Дата проведения проверки: **с 03.04.2023 по 14.04.2023.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

-«Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ)» (строка 23 в разделе №5 приложения к Соглашению).

Мероприятие по строительству и реконструкции данного объекта соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022:

май-ноябрь 2022 г.

По состоянию на 14.04.2023 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.

Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по строительству тепловых сетей до котельной для переключения на контур ТЭЦ завершены, а также выполнено строительство центрального теплового пункта по ул.Нахимова,6. Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ не завершены.

Акты выполненных работ по форме КС-2 и акты законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлены.

В соответствии с п.5.12. Соглашения Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объёмах, формах и сроках, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации мероприятия «Строительство тепловых сетей до котельной по ул.Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ)» - 2022 год.

В связи с этим и учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущены нарушения условий Соглашения. ✕

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала АО «Барнаульская генерация» -
«Барнаульская теплосетевая компания»

В.В. Горбатенко

** Программа подготовит к ОЗП 2022-2023 гг. не является
приложением к концессионному соглашению.*

ИЧ БИЛК ОРЧО
ФЛ - О. БТ - «БТСК»
ГЛУШИН Н.С.