

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Гольцер<br>Дарьей<br>Васильевной | – главным специалистом<br>инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации<br>города Барнаула |
|----------------------------------|--|

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

|  |  |
|--|--|
| Горбатенко<br>Василия<br>Владимировича | – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» |
|--|--|

Дата проведения проверки: с **03.04.2023 по 14.04.2023.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

- **реконструкция АСУТП котельной по ул.Аванесова, 32** (строка 24 в разделе №5 приложения к Соглашению).

Мероприятие по строительству и реконструкции данного объекта соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022:

июнь – сентябрь 2022 г.

По состоянию на 14.04.2023 проектно-сметная документация предъявлена (02.03.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.

Ранее в ходе осмотра установлено, что работы по реконструкции АСУТП котельной завершены. Акты выполненных работ по форме КС-2 и акты законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет предоставлены и находятся на согласовании в Комитете.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала АО «Барнаульская генерация» -  
«Барнаульская теплосетевая компания»

В.В. Горбатенко

И.Ч. БНИК ОРЧ  
«Л.О. Г. - «ТСК»  
ГЛУШНИЧ Н.С.