

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула от 30.12.2022 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«12» апреля 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству  
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»  
Ивановича

Дата проведения проверки: с **01.04.2024 по 12.04.2024**.

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней**.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1.	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	По состоянию на 12.04.2024 продолжаются работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения.
2.	Проектирование и строительство водопровода по ул.Тракторная от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул.Попова	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию и строительству водопровода завершены, ведется оформление документов БТИ. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
3.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2	По состоянию на 12.04.2024 работы по модернизации блока входных устройств завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
4.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию завершены. Заключен договор на СМР.
5.	Арт. водозабор пос.Авиатор, ул.Московская, 9 (установка станции обезжелезивания и демангации)	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию станции обезжелезивания и демангации завершены.
6.	Арт. водозабор пос.Затон (ул.Матросская, 94г, ул.Лоцманская, 9з, Лермонтова, 2е) (установка станции обезжелезивания и демангации)	По состоянию на 12.04.2024 ведутся работы по установке станции обезжелезивания и демангации.
7.	Арт. водозабор №8 ул.Планерная,1а (установка станции обезжелезивания и демангации)	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию станции обезжелезивания и демангации завершены.
8.	Арт. водозабор №6 ул.Новосибирская, 1г (УФО)	По состоянию на 12.04.2024 работы на Объекте «Арт. водозабор №6 ул.Новосибирская, 1г (УФО)» завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
9.	Проектирование и реконструкция насосной станции 3-его подъема (устройство инженерно-технической защиты объекта)	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию и СМР завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
10.	Проектирование и реконструкция очистных сооружений речной воды: устройство инженерно-технической защиты объекта ВОС	По состоянию на 12.04.2024 ведутся СМР.
11.	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9 Января	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию и строительству притока дублирующего коллектора завершены. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
12.	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации для канализования подключаемых объектов капитального строительства	Работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения ведутся на постоянной основе.
13.	Проектирование и строительство КС Д350 мм от колодца с отметкой	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию и строительству

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
	186,02/181,60 на КС Д250 мм по ул.Нагорная 6-я до колодца с отметкой 154,25/151,22 по пр.Канатный для подключения мжд по адресам: ул.Нагорная 6-я, 15г/6, 15г/10 и многоквартирного дома со встроенными объектами по адресу: ул.Нагорная 6-я, 15г/2 (2 этап строительства)	канализационной сети завершены. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
14.	Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, ул.Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического	По состоянию на 12.04.2024 работы по реконструкции участка коллектора продолжаются.
15.	Модернизация канализационного коллектора №15 (участок 4 от ул.Микронная, 139 до ул.А.Петрова, 69б)	По состоянию на 12.04.2024 работы по модернизации участка канализационного коллектора завершены, однако благоустройство после проведения земляных работ не восстановлено. Разрешение (ордер) администрации Железнодорожного района г.Барнаула от 14.09.2023 №103 на проведение земляных работ, выданное подрядной организации, не закрыто, что свидетельствует о не завершении работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
16.	Модернизация канализационного коллектора №15 (участок 3 от ул.Советской Армии, 60а до ул.Микронная, 139)	По состоянию на 12.04.2024 работы по модернизации канализационного коллектора завершены. Разрешение (ордер) администрации Железнодорожного района г.Барнаула от 14.11.2022 №163 на проведение земляных работ, выданное подрядной организации, закрыто, что свидетельствует о завершении работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
17.	Проектирование и модернизация КОС-1 (вторичные радиальные отстойники)	По состоянию на 12.04.2024 работы по проектированию и модернизации части отстойников КОС-1 завершены. Акт законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
18.	Проектирование и модернизация КОС-2	По состоянию на 12.04.2024 ведутся

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
	(Аэротенки)	проектно-изыскательские работы.
19.	Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС)	По состоянию на 12.04.2024 СМР по установке АСУ ТП завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
20.	Проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь	По состоянию на 12.04.2024: проектно-сметная документация Концессионером предоставлена Комитету и Комитетом согласована. Ведутся работы по реконструкции выпуска. При этом допущено нарушение срока реализации мероприятия, установленного условиями Соглашения.
21.	Проектирование и строительство систем очистки вентвыбросов на КНС	По состоянию на 12.04.2024 завершены проектные работы.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству  
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин

По пунктам 2, 3, 8, 9 15, 16, 19 акты формы КС-14 планируется направить совместно с отчетными документами за апрель 2024 г.

Директор по капитальному строительству  
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин

