

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«20» января 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 09.01.2023 по 20.01.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4	По состоянию на 20.01.2023: - проектно-сметная документация не предъявлена; - выполнен капитальный ремонт водонапорной башни. Акты выполненных работ по форме КС-2 Комитетом согласованы.

2.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а	По состоянию на 20.01.2023: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили
3.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26	По состоянию на 20.01.2023: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили
4.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центальный, ул.Промышленная, 14а	По состоянию на 20.01.2023: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили
5.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центральный, пр-д Пятигорский, 1	По состоянию на 20.01.2023: - проектно-сметная документация Конcessionонером предоставлена Комитету и Комитетом согласована; - выполнены работы по строительству скважины и павильона; - выполнены работы по строительству водонапорной башни. Акты выполненных работ по форме КС-2 со стороны Комитета согласованы.
6.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Черницк, ул.Школьная, 18а	По состоянию на 20.01.2023: - проектно-сметная документация Конcessionонером предоставлена Комитету и Комитетом согласована. Ранее установлено, что работы по проектированию и реконструкции артезианского водозабора завершены. Акты выполненных работ по форме КС-2 со стороны Комитета согласованы.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин

