

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--	---

Дата проведения проверки: с 01.04.2022 по 14.04.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

- реконструкция АСУТП котельной по ул. Тяптина, 40.

Мероприятие по строительству и реконструкции данного объекта соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021:

май – октябрь 2021 г.

По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером Комитету предоставлена в установленный условиями Соглашения срок и Комитетом согласована.

Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции АСУТП котельной завершены, при этом акты выполненных работ в Комитет не предъявлены. ✕

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством  
отдела реализации инвестиционных проектов  
филиала АО «Барнаульская генерация»  
- «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В.Горбатенко

✕ Иск - Ч.3/22 - 29783/22-0-0 от 11.04.2022 в адрес  
Концедента направить акт выполненных по форме КС-2,  
работ  
и сметная документация, акт приема законченного строительства  
объекта по форме КС-14

НАЧАЛЬНИК ОРИП  
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.