

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела
Василия реализации инвестиционных проектов филиала
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания»

Дата проведения проверки: с 01.04.2022 по 14.04.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ) (строка 23)	май-ноябрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 05.03.2022), на момент проверки Комитетом не согласована. К выполнению работ не приступили.
2.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Пушкина, 55а (строка 5)	апрель – декабрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 05.03.2022), на момент проверки Комитетом не согласована. К выполнению работ не приступили.
3.	Реконструкция оборудования котельной по ул. Опытная станция, 4Б (строка 22)	июнь-ноябрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена (25.02.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
4.	Реконструкция АСУТП котельной по ул.Аванесова, 32 (строка 24)	июнь – сентябрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена (02.03.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
5.	Реконструкция угольной котельной (перевод на природный газ) по ул. Санаторная, 9 (пос. Лесной) (строка 25)	июнь-ноябрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена (05.03.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок, на момент проверки Комитетом не согласована. К выполнению работ не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения (п.1, 2 Акта) в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения. ✗

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В.Горбатенко

✗ Нарушение сроков реализации мероприятий изб.
Программа подготовки к ОЗП не является приложением к
Соглашению, сроки в программе являются не окончательными.
(письмо АО «Барнаульская генерация» - Цех - 4-3/22-19509/22-0-005 от 24.02.2022)
- «Барнаульская теплосетевая компания»

п.1 - по состоянию на 14.04.2022 - осуществляется закупка ЛЭП и
оборудования для реализации проекта. Плановый срок начала
СМР - 01.07.2022

п.2 - по состоянию на 14.04.2022 осуществляется закупка
прецедур ~~для~~ на поставку оборудования для котельной.
плановый срок начала СМР - 01.07.2022.

НАЧАЛЬНИК ОРМ
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.