

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--	---

Дата проведения проверки: с **01.04.2022 по 14.04.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

- перевод угольной котельной Анатолия 193а на газ.

Мероприятие по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»:

май-октябрь 2021 г.;

По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована.

Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по переводу угольной котельной на газ завершены. Акты выполненных работ по форме КС-2 предоставлены на согласование в Комитет, Комитетом не согласованы.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения. ✖

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаул

Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В.Горбатенко

✖ Программа подготовки к ОЗП не является приложением к Соглашению.

Иск. - Ч-3/22-25244/22-0-0 от 22.03.2022 филиал АО «БГ» - «БТСК»

в адрес Концедента направить акт выполненных работ по форме КС-2.

Нарушения сроков нет.

НАЧАЛЬНИК ОРИП
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.