

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»<sup>1</sup>

г. Барнаул

«12» июля 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая  
Василия компания» АО «СГК-Алтай»  
Владимировича

Дата проведения проверки: с 01.07.2024 по 12.07.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:


№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. АО	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

<sup>1</sup> Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

		«Барнаулская генерация» -	
1.	Реконструкция участка тепловой сети в контуре котельной по ул. Лесной тракт, 75 (строка 31 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления – 05.03.2024), на момент проверки Комитетом не согласована. К выполнению работ не приступили.
2.	Реконструкция угольной котельной (перевод на природный газ) по ул. Строительная, 16а (строка 36 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 проектно-сметная документация Концессионером Комитету не предоставлялась. К выполнению работ не приступили.
3.	Реконструкция котельной по ул. Аванесова, 103в с переводом на природный газ (строка 26 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления – 07.02.2024), на момент проверки Комитетом согласована (27.03.2024). К выполнению работ не приступили.
4.	Реконструкция АСУТП котельной по адресу ул. Первомайская, 50б (строка 33 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 к выполнению работ не приступили. Согласно разделу №5 Приложения к Соглашению срок реализации мероприятий – 2025 год.
5.	Реконструкция АСУТП котельной по адресу ул. Интернациональная, 121б (строка 26 в разделе №5 приложения к Соглашению)		
6.	Реконструкция АСУТП котельной по адресу ул. Партизанская, 195 (строка 26 в разделе №5 приложения к Соглашению)		
7.	Строительство модульной газовой котельной по ул. Аванесова, 132 (строка 32 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 12.07.2024 проектно-сметная документация Концессионером Комитету не предоставлялась. К выполнению работ не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

 Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»  
АО «СГК-Алтай»

 В.В. Горбатенко

 Н.Н. Н.Н. Н.Н.