

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Медведевой – ведущим специалистом отдела инженерной
Алиной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Андреевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 01.04.2021 по 14.04.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
----------	--------------------	--

1.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №546 по адресу ул. Юрина, 182з	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 15.03.2021, находится на согласовании
2.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №556 по адресу ул. Малахова, 61а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
3.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №124 по адресу ул. Попова, 190	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 22.01.2021, проектная – 29.01.2021 и 10.02.2021, возвращена на доработку 05.02.2021
4.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №101 по адресу ул. Панфиловцев, 3а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 22.01.2021, проектная – 29.01.2021 и 10.02.2021, возвращена на доработку 05.02.2021
5.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №157 по адресу ул. Советской Армии, 121б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
6.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №147 по адресу ул. Малахова, 91	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 15.03.2021 и 23.03.2021, находится на согласовании
7.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №216 по адресу ул.Чкалова, 87	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
8.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №526 по адресу ул.Шукшина, 7	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
9.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №130 по адресу ул.Новосибирская, 14а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 02.04.2021, находится на согласовании
10.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №113 по адресу ул.Георгиева, 44а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
11.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №533 по адресу ул.Г.Исакова, 158а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
12.	Реконструкция строительной части зданий	май – октябрь 2021 г.

	ЦТП №460 по адресу ул.Тимуровская, 3	- проектно-сметная документация не предъявлена
13.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №539 по адресу ул. Юрина, 206в	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 15.03.2021, находится на согласовании
14.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №529 по адресу ул.Попова, 20а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
15.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №517 по адресу ул. А.Петрова, 140а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 15.03.2021, находится на согласовании
16.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №112 по адресу Павловский тракт, 76б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
17.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №126 по адресу Павловский тракт, 263а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
18.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №114 по адресу ул.50 лет СССР, 59	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 22.01.2021, проектная – 29.01.2021 и 10.02.2021, возвращена на доработку 05.02.2021
19.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №379 по адресу ул. Привокзальная, 75	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
20.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №312 по адресу ул. Полярная, 30б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
21.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №3036 по адресу ул. Привокзальная, 9	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация не предъявлена
22.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №136 по адресу ул.Энтузиастов, 19а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 15.03.2021, находится на согласовании
23.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №129 по адресу ул.Новосибирская, 1б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена 15.03.2021, находится на согласовании

24.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №535 по адресу ул.Шукшина, 17а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 22.01.2021, проектная – 29.01.2021 и 10.02.2021, возвращена на доработку 05.02.2021
25.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №537 по адресу Барнаул, ул. Островского, дом № 14в	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 22.01.2021, проектная – 29.01.2021 и 10.02.2021, возвращена на доработку 05.02.2021


Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Пунктом 9.5.1.1. Соглашения определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта.

В настоящее время проектно-сметная документация предъявлена на 12 объектов из 25, не согласована ни на один объект.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено существенное нарушение условий Соглашения, что препятствует своевременному исполнению Комитетом своих контрольных функций и иных обязанностей.

Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



А.А.Медведева

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко