

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«22» января 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская  
Василия генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»  
Владимировича

Дата проведения проверки: с 09.01.2024 по 22.01.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2023-2024 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП № по ул. Г. Исакова,	май - сентябрь 2023 г.	По состоянию на 19.01.2024 в соответствии ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация

	209а "Б-508" (реестровый номер 00078000156Е/118965, строка 281 в приложении №5 к Соглашению)		предоставлена 22.03.2023. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому переворужению насосных агрегатов, реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены.
2.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №138а по ул. Попова 104 "Б-138а" (реестровый номер 00078000156Е/118981, строка 279 в приложении №5 к Соглашению)	май - сентябрь 2023 г.	По состоянию на 19.01.2024 в соответствии ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.03.2023. В ходе визуального осмотра установлено, что выполнена установка оборудования; работы по переключению не завершено. Работы по техническому переворужению насосных агрегатов, реконструкции средств автоматики насосных групп продолжаются.
3.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП № по ул. Г Исакова, 158а "Б-533" (реестровый номер б/н, строка 280 в приложении №5 к Соглашению)	май - сентябрь 2023 г.	По состоянию на 19.01.2024 в соответствии ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.03.2023. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому переворужению насосных агрегатов, реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены.
4.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП № по ул. Г. Исакова, 223а "Б-513" (00078000156Е/118071, строка 282 в приложении №5 к Соглашению)	май - сентябрь 2023 г.	По состоянию на 19.01.2024 в соответствии ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.03.2023. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому переворужению насосных агрегатов, реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула




Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала АО «Барнаульская генерация» -  
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

Начальник ОРИ П  Железнов И.О.