

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«13» октября 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская
Василия генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
Владимировича

Дата проведения проверки: с 02.10.2023 по 13.10.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2023-2024 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Реконструкция участка теплотрассы диаметром,	май-сентябрь 2023 г.	По состоянию на 12.10.2023 в соответствии с ч.8 п.9.5.3.

	<p>протяжённостью 680 п.м., от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 277 (реестровый номер 9822, строка 24 в разделе №5 приложения к Соглашению)</p>		<p>Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.02.2023.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции теплосети выполнены на участке ТК-5 до дома №279 по Павловскому тракту. Ведутся работы по восстановлению благоустройства.</p>
2.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д159, 2Д108, 1Д159, 1Д108, 1Д89, протяжённостью 664 п.м., Барнаул, Проезд Кооперативный 5-й, дом №10в тс, от ЦТП142 до ж/д Малахова,85 (реестровый номер 38014, строка 26 в разделе №5 приложения к Соглашению)</p>	май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 12.10.2023 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.02.2023.</p> <p>В ходе визуального осмотра установить факт выполнения работ по реконструкции теплосети не представилось возможным по причине выполнения обратной засыпки грунта и восстановления асфальтового покрытия.</p> <p>В соответствии с контрактом от 13.04.2023 №36, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.</p>
3.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 304 п.м., от т. Б до ТК19/2 ул.Телефонная, 48а (реестровый номер 9914, строка 27 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 12.10.2023 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 22.02.2023.</p> <p>В ходе визуального осмотра установить факт выполнения работ по реконструкции теплосети не представилось возможным по причине выполнения обратной засыпки грунта и восстановления асфальтового покрытия</p> <p>В соответствии с контрактом от 13.04.2023 №35, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной</p>

		организацией осуществляется строительный контроль.
--	--	--

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала АО «Барнаульская генерация» -
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

