

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«22» января 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Глебовой – ведущим специалистом отдела инженерной  
Ириной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Владиславовной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Катаева – директора по капитальному строительству  
Андрея ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»  
Александровича

Дата проведения проверки: с 11.01.2021 по 22.01.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Кленовая, 9г	- проектно-сметная документация предъявлена - работы завершены
2	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Молодежная, 13а	- проектно-сметная документация предъявлена - работы завершены
3	проектирование и реконструкция	- проектно-сметная документация

	артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4	не предъявлена - к работам не приступили - ведется сбор исходных данных
4	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а	- проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - ведется сбор исходных данных

Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



И.В.Глебова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству  
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.А.Катаев

По пп. 3 и 4 к работам приступили, так как сбор ИДП (исходных данных на проектирование), является одним из этапов предпроектного обследования.

