

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020 (в редакции дополнительного соглашения от 04.12.2024 №1) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«22» января 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 09.01.2025 по 22.01.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий согласно Соглашению в новой редакции	Состояние выполнения
1.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в	2025 г.	Дополнительным соглашением от 04.12.2024 №1 срок реализации

	п.Бельмесево по ул.Обская, 4		мероприятия заменен с 2020-2025 гг. на 2025 г. Выполнение работ в 2024 году не предусмотрено. Ранее Концессионером выполнен капитальный ремонт водонапорной башни. Акты выполненных работ по форме КС-2 Комитетом согласованы.
2.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а	-	Дополнительным соглашением от 04.12.2024 №1 мероприятие со сроком реализации 2020-2023 гг. исключено из Перечня реконструированных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения.
3.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26	2024 г.	Дополнительным соглашением от 04.12.2024 №1 срок реализации мероприятия заменен с 2021-2023 гг. на 2024 г. По состоянию на 22.01.2025: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили.
4.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центальный, ул.Промышленная, 14а	2023-2026 гг.	Дополнительным соглашением от 04.12.2024 №1 срок реализации мероприятия заменен с 2021-2026 гг. на 2023-2026 гг. По состоянию на 22.01.2025: - проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение комплекса работ «под ключ». - Работы по проектированию и реконструкции артезианского водозабора завершены. При этом акт законченного строительства объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен. Ввод объекта запланирован на 2025 год.
5.	проектирование и реконструкция сетей водоотведения в п.Центральном, ул.Тополиная, 1а	2023-2025 гг.	По состоянию на 22.01.2025: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили.

В соответствии с абзацем 1 пункта 4.4. Соглашения Концессионер обязан осуществлять инвестиции в реконструкцию Объекта Соглашения в объемах, формах и сроках, указанных в Разделе №5 Приложения к Соглашению.

В соответствии с Разделом №5 Приложения к Соглашению срок реализации нижеуказанных мероприятий 2024 год:

«проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26»;

«проектирование и реконструкция сетей водоотведения в п.Центральном, ул.Тополиная, 1а».

В связи с этим со стороны ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» допущено нарушение условий Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольсер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин