

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«15» июля 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым Вячеславом Юрьевичем	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
--	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко Ивана Олеговича	– ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».
--------------------------------	--

Дата проведения проверки: **с 02.07.2020 по 15.07.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки устранения замечаний, выявленных по результатам плановой проверки, проведенной в период с 01.04.2020 по 14.04.2020 на следующих объектах Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Итоги плановой проверки, проведенной в период с 01.04.2020 по 14.04.2020, выявленные замечания
1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №237 по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 72	работы завершены, выявлены замечания по проектно-сметной документации, предъявленная документация возвращена на доработку, комиссионная приемка выполненных работ с участием специалистов Комитета не проводилась, акты о приемке выполненных работ сторонами не подписаны

Мероприятие соответствует перечню Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

По состоянию на 15.07.2020:

- выявленные замечания по предъявленной проектно-сметной документации не устранены;
- специалисты Комитета к приемке выполненных работ не привлекались;
- акт о приемке выполненных работ сторонами не подписан.

Главный специалист отдела
инженерной инфраструктуры
комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных
проектов АО «Барнаурская
теплосетевая компания»



И.О.Немченко