

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«15» июля 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым – главным специалистом отдела инженерной  
Вячеславом – инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Юрьевичем – города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных  
Ивана – проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».  
Олеговича

Дата проведения проверки: с 02.07.2020 по 15.07.2020.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2020-2021 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания»
1.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Пушкина, 55а	май - декабрь
2.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Чкалова, 194	май - декабрь
3.	Реконструкция АСУТП котельной Гоголя, 57	май - октябрь
4.	Реконструкция АСУТП котельной Чехова, 24	май - октябрь
5.	Перевод котельной по ул. Коммунаров, 57 на	май - октябрь

	природный газ	
6.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Водников, 12а (пос. Затон)	май - октябрь
7.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Школьная, 65 (с. Лебяжье)	май - октябрь
8.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Школьная, 18 (пос. Новомихайловка)	май - октябрь
9.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Отечественная, 22	май - октябрь
10.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Гоголя, 22а (переключение на контур котельной по ул. Чехова, 24)	май - декабрь
11.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Никитина, 22 (переключение на контур ТЭЦ)	май - декабрь

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

По состоянию на 15.07.2020:

- проектно-сметная документация по данным мероприятиям со стороны АО «Барнаульская теплосетевая компания» не предъявлена;
- к работам не приступили.

Учитывая, что выполнение работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 14.04.2020 перенесено на июль 2020 года, а условиями Соглашений определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта, со стороны АО «Барнаульская теплосетевая компания» допущено существенное нарушение условий Соглашения.

Данное нарушение со стороны АО «Барнаульская теплосетевая компания» препятствует своевременному исполнению Комитетом своих контрольных функций и иных обязанностей.


Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко