

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«22» января 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая
Василия компания» АО «СГК-Алтай»
Владимировича

Дата проведения проверки: с **09.01.2025 по 22.01.2025.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. АО «Барнаульская генерация» | Состояние выполнения |
|-------|----------------------------|--|----------------------|
| 1. | Техническое перевооружение | май - сентябрь 2024 г. | По состоянию на |

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

| | | | |
|----|---|------------------------|--|
| | <p>насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП по ул. Попова, 37а "Б-525"</p> <p>(реестровый номер 00078000156Е/118176, строка 286 в приложении №5 к Соглашению)</p> | | <p>22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>Установлено, что мероприятие выполнено в 2023 году в рамках исполнения условий соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Барнаула от 19.12.2019 как «Реконструкция ЦТП №525 по адресу ул.Попова, 60». ЦТП №525 имеет двойной адрес: ул.Попова, 37а, ул.Попова, 60.</p> |
| 2. | <p>Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП по ул. Гущина, 158б "Б-531"</p> <p>(реестровый номер 00078000156Е/119068, строка 284 в приложении №5 к Соглашению)</p> | май - сентябрь 2024 г. | <p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>В ходе проведенного осмотра 14.01.2025 установлено, что ведутся укрупненная сборка трубопроводов, подготовительные работы к монтажу оборудования.</p> <p>Работа по техническому перевооружению продолжается.</p> |
| 3. | <p>Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП по ул. Малахова, 74а "Б-504"</p> <p>(реестровый номер 00078000156Е/118783, строка 285 в приложении №5 к Соглашению)</p> | май - сентябрь 2024 г. | <p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>В ходе проведенного осмотра 14.01.2025 установлено, что приступили к выполнению монтажа систем трубопровода и установке насосных агрегатов.</p> <p>Работа по техническому перевооружению продолжается.</p> |
| 4. | <p>Техническое перевооружение насосных агрегатов,</p> | май - сентябрь 2024 г. | <p>По состоянию на 22.01.2025 в соответствии с</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №529 по ул. Попова, 5а (реестровый номер 00078000156Е/119066, строка 287 в приложении №5 к Соглашению)</p> | | <p>ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024. К выполнению работ не приступили. Ведутся подготовительные работы.</p> |
|--|---|--|--|

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко