

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела
Василия реализации инвестиционных проектов филиала
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания»

Дата проведения проверки: с 01.04.2022 по 14.04.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №142 по пр-зд 5-й Кооперативный, 10а ((реестровый номер - 00078000156E/118483, строка - 254 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
2.	техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №143 по ул. Проезд 2-й Кооперативный 10а (реестровый номер - 00078000156E/120376, строка - 270 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
3.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №145 по ул. Антона Петрова, 187а (реестровый номер - 00078000156E/117807, строка - 255 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
4.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №313 по ул.Матросова, 12а (реестровый номер - 00078000156E/118974, строка - 247 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не</p>

			предъявлены
5.	техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №321 по пр-кт Ленина, 54 (реестровый номер - 00078000156E/118467, строка - 246 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
6.	техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №323 по пр-кт Ленина, 98 (реестровый номер – б/н, строка - 258 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
7.	техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №464 по ул. Чудненко, 81а (реестровый номер - 00078000156E/119077, строка - 244 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
8.	техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №473 по ул. 1-ая Речная, 9а (реестровый номер – б/н, строка - 256 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не</p>

			предъявлены
9.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3 012 по ул. Папанинцев 128 (реестровый номер - 00078000156Е/119904, строка - 269 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
10.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3036 по ул. Привокзальная, 9 (реестровый номер - 00078000156Е/160380, строка - 257 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
11.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №4060 по ул. Гущина, 77а (реестровый номер - 00078000156Е/117869, строка - 248 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены</p>
12.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №520 по ул. Солнцева, 15 (реестровый номер - 00078000156Е/120601, строка - 260 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не</p>

			предъявлены
13.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №530 по ул. Шукшина, 32б (реестровый номер - 00078000156E/118587, строка - 261 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены
14.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №115 по ул. Сухэ-Батора, 5а (реестровый номер - 00078000156E/118489, строка - 250 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены
15.	- техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №134 по ул. Попова, 151 (реестровый номер - 00078000156E/120491, строка - 253 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

НАЧАЛЬНИК ОРИП
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.



С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В.Горбатенко