

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«20» января 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская
Василия генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
Владимировича

Дата проведения проверки: с 09.01.2023 по 20.01.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств	май-июль 2022 г.	По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена

	автоматики насосных групп в ЦТП №524 по ул. Шукшина, 20 ЦТП № 524 (реестровый номер 00078000156E/119055, строка 273 в приложении №5 к Соглашению)		<p>Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены: выполнены работы по замене насосных агрегатов, трубопроводов в здании ЦТП и установке шкафов управления.</p>
2.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №123 по ул. А. Петрова 231а "Б-123" (реестровый номер 00078000156E/119179, строка 274 в приложении №5 к Соглашению)	май-июль 2022 г.	<p>По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены: выполнены работы по замене насосных агрегатов, трубопроводов в здании ЦТП и установке шкафов управления.</p>
3.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №139 по ул. Попова 116 "Б-139" (реестровый номер 00078000156E/118979, строка 276 в приложении №5 к Соглашению)	май-июль 2022 г.	<p>По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены: выполнены работы по замене насосных агрегатов, трубопроводов в здании ЦТП и установке</p>

			шкафов управления.
4.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №140 по ул. Солнечная Поляна 49а "Б-140" (реестровый номер 00078000156E/119078, строка 277 в приложении №5 к Соглашению)	май-июль 2022 г.	По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены: выполнены работы по замене насосных агрегатов, трубопроводов в здании ЦТП и установке шкафов управления.
5.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №141 по ул. Энтузиастов, 34а "Б-141" (реестровый номер 00078000156E/119585, строка 278 в приложении №5 к Соглашению)	май-июль 2022 г.	По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и реконструкции средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены: выполнены работы по замене насосных агрегатов, трубопроводов в здании ЦТП и установке шкафов управления.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Начальник ОРИП
ОАО «ГТ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.



С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала АО «Барнальская генерация» -
«Барнальская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко