

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела
Василия реализации инвестиционных проектов филиала
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2022 по 14.07.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №524 по ул. Шукшина, 20 ЦТП № 524 (строка 273 реестровый номер 00078000156E/119055)	май-июль 2022 г.	По состоянию на 14.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
2.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №123 по ул. А. Петрова 231а "Б-123" (строка 274 реестровый номер 00078000156E/119179)	май-июль 2022 г.	
3.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №139 по ул. Попова 116 "Б-139" (строка 276 реестровый номер 00078000156E/118979)	май-июль 2022 г.	
4.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №140 по ул. Солнечная Поляна 49а "Б-140" (строка 277 реестровый номер 00078000156E/119078)	май-июль 2022 г.	
5.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №141 по ул. Энтузиастов, 34а "Б-141" (строка 278 реестровый номер 00078000156E/119585)	май-июль 2022 г.	

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко