

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым – главным специалистом отдела инженерной
Вячеславом инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Юрьевичем города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с **01.04.2021 по 14.04.2021.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
----------	--------------------	--

1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №126 по Павловский тракт, 263а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании
2.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №514 по адресу Г.Исакова 235а	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании
3.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №464 по ул. Чудненко, 81а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
4.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №321 по пр-кт Ленина, 54	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
5.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №313 по ул.Матросова, 12а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
6.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №4060 по ул. Гущина, 77а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021,

		повторно возвращена на доработку 09.03.2021
7.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №115 по ул. Сухэ-Батора, 5а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
8.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №134 по ул. Попова, 151	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
9.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №142 по пр-зд 5-й Кооперативный, 10а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
10.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №145 по ул. Антона Петрова, 187а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
11.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №473 по ул. 1-ая Речная, 9а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021,

		возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
12.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3036 по ул. Привокзальная, 9	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
13.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №323 по пр-кт Ленина, 98	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
14.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №520 по ул. Солнцева, 15	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
15.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3 012 по ул. Папанинцев 128	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021

16.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №143 по ул. Проезд 2-й Кооперативный 10а	май – октябрь 2021 г. - сметная документация предъявлена 21.01.2021, проектная – 29.01.2021, возвращена на доработку 08.02.2021, предъявлена исправленная сметная документация 25.02.2021, повторно возвращена на доработку 09.03.2021
17.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №530 по ул. Шукшина, 32б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании
18.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №129 по ул. Новосибирская, 1б	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании
19.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №120 по ул. Суворова, 11	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании
20.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании
21.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №147 по ул. Малахова, 91	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании
22.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №539 по ул. Юрина, 206в	май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена, находится на согласовании

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).


Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко